

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 2/2022 KONTROLNÍHO VÝBORU

Místo a datum konání: Hodslavice, dne 2.12.2022

**Přítomni: Martin Palacký
Ondřej Kudělka, DiS.
Karel Neumann
Dagmar Kudělková
Jiří Vičan**

- A. Předložení zápisů z kontrolního výboru předchozího volebního období.
Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové, žádný zápis nebyl pořízen.
- B. Dne 27.10.2022 bylo kontrolním výborem požádáno předložení dokumentace
- C. Na základě předložení těchto dokumentů a dokumentů předložených na základě zák.č. 106/1999 Sb. a zveřejněných na webu obce, dále na základě sdělených informací ústní formou starostkou Mgr. Adamcovou a místostarostou Ing. Kudělkou dne 30.11.2022 na jednání kontrolního výboru, na základě předložení projektových dokumentací na Společenský dům, byla provedena kontrola kontrolním výborem s tímto výsledkem:

SPOLEČENSKÝ DŮM

- 1) 4.9.2019 – zaslána Obecním úřadem výzva k podání cenové nabídky (dále jen „CN“) na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) – 6 firem (lhůta pro podání – 18.9.2019 – obálková metoda – Hodslavice čp.4 - NEOTVÍRAT) – viz. Příloha č. 1
- 2) 18.9.2019 18. Rada obce (dále jen „RO“)
Rada obce s c h v a l u j e
c) hodnotila cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Energetické úspory, stavební úpravy Společenského domu Hodslavice č.p. 4“ a schvaluje zhotovení projektové dokumentace na akci firmou MARK VALA s.r.o., Brno, IČ 7214481, dle předložené nabídky a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
 - Z usnesení RO nebylo zřejmé, kolik uchazečů podalo CN, proto požádáno o upřesnění a starostka Mgr. Adamcová sdělila, že byla předložena pouze 1 cenová nabídka.Tato RO zároveň schvaluje:
 - d) zpracování žádosti o dotaci a provedení výběrového řízení na dodavatele v projektu „Energetické úspory, stavební úpravy SD Hodslavice č.p. 4“ firmou D.P.R. Management s.r.o. dle nabídky
 - Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové, byla tato žádost o dotaci podána a dotace schválena. Nebyla čerpána, protože nebylo dílo realizováno.
- 3) 19.9.2019 6. zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“)
6/6/2019 Informace k investičním akcím obce ZO
 - a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí,
 - b) schvaluje realizaci přípravy investiční akce „Energetické úspory SD Hodslavice č.p.4“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

Dle časového hlediska i obsahu usnesení je zřejmé, že se jedná o schválení dle PD od MARK VALA s.r.o.. Nebylo dohledáno, že by bylo toto usnesení ZO revokováno a je otázkou, zda změnu či vypracování druhé PD nemělo schválit svým usnesením ZO.

- 4) Dne 25.9.2019 podepsána smlouva o dílo, MARK VALA s.r.o. – cena 157.100 bez DPH (cena 190.091 Kč s DPH) – viz. Příloha č. 2
- 5) Fakturace, bez předávacího protokolu o dílo viz. Příloha č. 3:
 1. DUZP 9.10.2019 62840 Kč bez DPH (76036,40 s DPH)
 2. DUZP 6.1.2020 94260 Kč bez DPH (114054,60 s DPH)

Dle ustanovení smlouvy o dílo čl. V. odst. 1 viz. Příloha č. 2 – vlastnictví ke zhotovené PD přechází ze zhotovitele na objednatele řádným předáním předmětu plnění. Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové předávací protokol o díle nebyl vyhotoven a došlo pouze k osobnímu předání viz. příloha č. 4 – odst. 1. písm. f)

- 6) Dle ustanovení smlouvy o dílo čl. IV. Odst. 1. viz. Příloha č. 2:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stupni pro stavební povolení (DSP a DPS) do 20.2.2019. Termínem dokončení se myslí podání ke stavebnímu řízení včetně všech kladných vyjádření a stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí.

➤ Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové, bylo dle této PD vydáno stavební povolení.

- 7) Dne 23.11.2021
Rada obce s c h v a l u j e
b) změnu projektu rekonstrukce Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice č. 4 „Energetické úspory, stavební úpravy Společenského domu Hodslavice čp. 4“ **dle návrhu architektonického studia OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 – Nusle**

Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové viz. Příloha č. 4 a ustanovení bodu č. 3:
RO rozhodla o posouzení arch.stránky PD na základě Mandátní smlouvy se studiem Objektor Architekti s.r.o. (na základě koncepce jednotného architektonického přístupu k obecním objektům) a následně o změně PD dle tohoto posouzení a návrhu.
Dle faktury č. 2021-035 viz. příloha č. 6 str.4 bylo fakturováno za konzultace a návrh možné podoby průčelí Společenského domu 6500 Kč bez DPH (7865 Kč včetně DPH).

- 8) Dne 17.12.2021 – 4.1.2022 korespondence starostky Mgr. Adamcové se zástupcem společnosti Mark Vala s.r.o. o spolupráci a dojednání možné změny PD – původní viz. příloha č. 7.
Dne 4.1.2022 – sděleno e-mailem viz. příloha č. 7, že MARK VALA s.r.o. nemají kapacitu. Není to nic složitějšího, určitě to zvládnou.

- 9) 18.1.2022
Rada obce s c h v a l u j e
b) přepracování projektové dokumentace na stavbu „Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4“ firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. Praha 4 dle nabídky,
c) odstoupení od rozhodnutí o přidělení dotace pro stavbu „Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4“ ve výzvě č. 1/2019 Operačního programu Životního prostředí pouze v případě kladného vyjádření Státního fondu životního

prostředí ČR k možnosti podat žádost o dotaci ve výzvě Národního programu Životního prostředí č. 12/2021 Energetické úspory veřejných budov,

Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové viz. Příloha č. 4 a ustanovení bodu č. 2:

- „j) Firma RMBA v tel.jednání sdělila, že jejich CN by byla ve výši 150 tis. Kč bez DPH jen za stavební část bez TZB (technické zařízení budov) a EA (energetický audit) a omluvila se, že CN nezašle z důvodu časového zaneprázdnění v požadovaném termínu vyhotovení PD, telefonicky sdělena CN od Objektor ve stejném rozsahu – 130 tis.Kč bez DPH jen za stavební část bez TZB a EA. Předloženo RO, která rozhodla zadat zakázku přímo viz. Příloha ad 2j)“
„k) CN Objektor byla poté upřesněna pro celý rozsah díla a RO schválena SoD viz. Příloha ad 2k).“

2.3.2022

Rada obce s c h v a l u j e

- b) Smlouvu o dílo **na vypracování dokumentace** pro provedení stavby „Revitalizace budovy Společenský dům Hodslavice č.4“ s firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha – Nusle dle návrhu,
viz. příloha č. 9

- 10) Fakturace Objektor architekti s.r.o. ze dne 19.5.2022 – 206.000 Kč bez DPH (249.260 vč.DPH) – dle smlouvy o dílo viz. příloha č. 18
- 11) Další fakturace Objektor architekti s.r.o. ze dne 23.8.2022 viz. příloha č. 19 – „DSP – zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení“ ve výši 25000 Kč bez DPH (30250 včetně DPH).
U prvního projektu byla cena PD nižší, a to až do stupně pro stavební povolení.
Dle ustanovení smlouvy o dílo v čl. V. odst. 3 viz. příloha č. 9 je ujednáno, že jakékoliv práce nad rámec této smlouvy budou architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s klientem.
- **Obec byla požádána o předložení, zda existuje tato písemná dohoda a na základě jaké listiny byla provedena fakturace a její úhrada. V době předání tohoto dokumentu nebyl výsledek znám.**

Shrnutí ke Společenskému domu:

- A) Obec uzavřela dne 25.9.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení PD – Energetické úspory, stavební úpravy SD Hodslavice čp. 4 s firmou MARK VALA s.r.o. na základě předložení pouze 1 cenové nabídky. Z časových důvodů (kvůli získání dotace) nebyl proveden výběr znovu.
- B) Rada obce rozhodla o vypracování nové PD, a to pouze na základě návrhu zpracovaného na základě uzavření mandátní smlouvy s OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. – bez provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele, stejným architektem, který posoudil, že první projekt má architektonické nedostatky.
- sdělení CN telefonicky je velmi nestandardní, nedostatečné a neprůkazné jak z hlediska ceny, tak z hlediska obsahu
 - **dle mandátní smlouvy viz. Příloha č. 5 a fakturace viz. Příloha č. 6 Objektor architekti s.r.o. upozornili na architektonické nedostatky první PD a sami podávají CN na základě, které (po její úpravě pravděpodobně navýšením z důvodu vyššího rozsahu díla) je uzavřena smlouva a již**

ne na přepracování (v usnesení RO ze dne 18.1.2022 bylo schváleno pouze přepracování PD a dne 23.11.2021 byla schválena pouze změna PD), **ale na vypracování – tzn. Nová PD**

- Vypracování nové PD stálo 206.000 Kč bez DPH (249.260 Kč s DPH) přestože dle zasláné emailové korespondence s MARK VALA (4.-7.1.2022) byly zaslány i některé dokumenty v editovatelném formátu. Viz. Příloha č. 8.
- ve smlouvě o dílo s Objektor architekt s.r.o. viz. Příloha č. 9 je dle ustanovení: čl. IV. Odst. 1V ceně není obsažena část dokumentace energetického auditu, ta bude fakturována přímo klientovi. Architekt bude tuto část dokumentace koordinovat.
 - cena za EA viz. příloha č. 17 zpracována Ing. Kravčenkovou za 38.000 Kč bez DPH (45.980 Kč vč.DPH).

Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové v CN, která byla předložena pouze telefonicky, nebyl zahrnut EA. Není nikde písemně potvrzeno, co finančně i obsahově znamená „celý rozsah díla“ Příloha č. 4 bod č. 2k)

- Písemně nejsou záznamy o cenové nabídce bez TZB a EA a také nejsou záznamy o CN pro celý rozsah – tudíž nejsou zřejmé rozdíly v těchto rozdílných CN od jedné firmy (130.000 viz. bod 9 písm. j a skutečně uzavřené smlouvy na 206.000 bez DPH) a z předložených dokumentů nejsou zřejmé **jaké byly podklady a podněty pro změnu z přepracování na vypracování druhé PD.**
- Opět nebyl pořízen předávací protokol, byť je to ve smlouvě o dílo přímo ujednáno – čl. III. odst. 3. viz. příloha č. 9
- Při prvním zadání PD bylo osloveno celkem 6 firem (CN předložena jen jedna) a při druhém zadání byly osloveny pouze telefonicky 2 firmy a pouze telefonicky předloženy i CN.

URBANISTICKÁ STUDIE

12) 7.4.2021

Rada obce b e r e n a v ě d o m í

c) možnost pořídit architektonickou studii pro obec, jako podklad pro územní studii v obci a další rozvoj obce

Dle přílohy č. 11. bod. 1. písm. a+b) bylo sděleno, že RO byla seznámena s prací a referencemi studia Objektor Architekti s.r.o.. Z usnesení RO není zřejmé, že se jednalo o představení studia Objektor Architekti s.r.o.

13) 29.4.2021

Rada obce s c h v a l u j e

d) vypracování Urbanistické studie rozvoje obce Hodslavice firmou studio OBJEKTOR, Praha 5 dle cenové nabídky ze dne 28.4.2021 a Smlouvu o dílo dle návrhu.

Viz. příloha č. 22 - předložená CN.

Urbanistická studie byla zadána napřímo viz. Příloha č. 11 – vyjádření starostky Mgr. Adamcové bod č. 1 a viz. Příloha č. 10 Smlouva o dílo

- **Vzhledem k tomu, že po zpracování této studie bylo již v této chvíli zřejmé, že se bude dále pokračovat s územní studií (dle ÚPL je pro obec závazné zpracovat 3 územní studie na 3 lokality). Podle názoru kontrolního výboru nebyl proveden dostatečný výběr, kdo bude tuto studii zpracovávat. A to porovnáním několika nabídek co se týče ceny i referencí, nebyli osloveni žádní místní architekti.**

MANDÁTNÍ SMLOUVA

14) 13.10.2021

Rada obce s c h v a l u j e

h) Mandátní smlouvu s firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 – Nusle na konzultační činnost v oblasti urbanismu, územního plánování, architektury a stavebnictví dle návrhu,

- Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové před podpisem smlouvy nebyl učiněn jakýkoliv výběr architekta. Tudíž nebyla porovnána cena ani reference s jinými architekty, **nebyli osloveni žádní místní architekti.**

15) Dne 14.10.2021 mandátní smlouva podepsána s firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI viz. Příloha č. 5
Dle sdělení starostky Mgr. Adamcové byly Objektoru Architekti s.r.o. předloženy vypracované PD ke konzultaci. Kontrolnímu výboru byly ke dni 10.11.2022 předloženy faktury dle mandátní smlouvy fakturovány obci viz. Příloha č. 6 .

ÚZEMNÍ STUDIE US3

16) 8.12.2021

RO bere na vědomí:

c) informace o finanční náročnosti s pořízením Územní studie veřejného prostranství a doporučuje zařadit náklady do rozpočtu na rok 2022,

Starostkou Mgr. Adamcovou byly předloženy 2 cenové nabídky od Objektor architekti s.r.o. – 1. na územní studii – centrální část Hodslavic (361.300 bez DPH) a 2. na architektonickou studii budovy Jednoty (180.000 bez DPH) obě ze dne vystavení 1.12.2021 viz. Příloha č. 12.

- RO dne 8.12.2021 zná výši cenové nabídky na US 3 – před zasláním výzvy k podání cenové nabídky, která byla zaslána 12.1.2022 jak Objektor Architekti s.r.o. tak Coll Coll
- K jednotě není žádné usnesení RO, byť byla předložena CN (fakturace dle mandátní smlouvy viz. příloha č. 6)

17) 18.1.2022

Rada obce s c h v a l u j e

h) nejvýhodnější nabídku na zhotovení územní studie veřejných prostranství „US-3 Centrum obce“ v k. ú. Hodslavice nabídku firmy OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 ve výši 361 300 Kč bez DPH a zařazuje tyto náklady do návrhu rozpočtu obce na rok 2022.

Smlouva o dílo viz. příloha č. 14

- **Obec s žádostí o cenovou nabídku oslovila pouze dvě studia** viz. příloha č. 13. Objektor Architekti a COLL COLL. S tím, že od Objektoru architekti s.r.o. už RO cenu znala, a to z 1.12.2021 viz. Předchozí bod č. 16. Na základě žádosti o doplnění požadavků KV – bylo předáno oslovení obou firem – emailem, a to ze dne **12.1.2022** (p. Vavřínek Veselý a p. Jakub Červenka)
- **CN byly zaslány od obou firem** viz. příloha č. 21, a to e-mailem. V CN Coll Coll není přesně definovaný zhotovitel, jeho přesná adresa, IČ, DIČ a ostatní údaje pro podání řádné CN nezbytné.

- KV se domnívá, že nebyl proveden dostatečný výběr a zjištění konkurenčních cen a ani dostatečné reference k zadání tak zásadního díla pro Hodslavice, nebyla vyhlášena architektonická soutěž pro získání více architektonických pohledů na danou záležitost, nebyli ani osloveni žádní místní architekti, kteří by v dalším stadiu což je PD příp. i realizace díla jako stavební dozor, byli jednodušeji dostupní a jejich častá účast na jednáních v rámci stavebního řízení by byla žádoucí. Byli osloveni pouze 2 pražští architekti, bez dostatečného výběrového řízení.
- Dle Smlouvy o dílo viz. příloha č. 14 ust. Čl. IV. Odst. 2 je v celkové ceně díla zahrnuta i účast architekta na veřejných projednání. Dle faktury viz. příloha č. 20 ze dne 6.6.2022 byla vyfakturována celá částka dle smlouvy i přesto, že nebylo veřejné projednání realizováno.
 - Starostka Mgr. Adamcová byla KV požádána o předložení CN od Coll Coll s dotazem, zda obsahuje pouze tuto jednu stranu viz. příloha č. 21 – zveřejněnou na základě žádosti podle zák.č. 106/1999 Sb.. Ke dni předložení tohoto dokumentu nebyl výsledek znám.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STŘEDU OBCE HODSLAVICE

18) 1.9. 2022

Rada obce s c h v a l u j e

c) zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace: Centrum obce Hodslavice“ na služby dle návrhu.

19) 20.9.2022

Rada obce s c h v a l u j e

b) dodavatele veřejné zakázky „Projektová dokumentace: Centrum obce Hodslavice 2022“ firmu OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 - Nusle, IČO 08705895, Smlouvu o dílo s výše uvedeným dodavatelem a pověřuje starostku podpisem smlouvy,

- Ve veřejné zakázce byly osloveny celkem 3 studia. Nabídku ovšem předložilo pouze studio Objektor Architekti s.r.o.. Ostatní firmy CN nepodaly viz. protokol o posouzení a hodnocení nabídek viz. příloha č. 23.

➤ Na dotaz KV, zda byly ověřeny reference je jediného účastníka výběrového řízení Viz. Příloha č. 15., bylo starostkou Mgr. Adamcovou sděleno, že předpokládá, že to ověřila INNOVA Int.s.r.o. – firma, která VZMR realizovala.

20) 3.10.2022 Presentace ÚSVP ÚS – 3

Na této prezentaci vzniklo mnoho podnětů k nesouhlasu jak se zastávkou, tak se zbouráním zdi.

21) Dne 4.10.2022 byla podepsána Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci ze strany Obce viz. Příloha č. 16. Druhou smluvní stranou byla podepsána až 7.10.2022.

22) 1.11.2022 Jednání Rady obce – **pozastaveno** další projektování veřejného prostranství

I. Rada obce s c h v a l u j e

a) program jednání,

b) veřejnou prezentaci územní studie centra obce (ÚS-3) dne 21.11.2022 (pondělí) v 17:00 hod. ve Společenském domu Hodslavice,

c) pozastavení realizace tvorby projektové dokumentace „Centrum obce Hodslavice“ dle Smlouvy o dílo s OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 - Nusle do doby rozhodnutí zastupitelstva obce o dalším pokračování.

Pozastavení projektování bylo učiněno dle sdělení starostky Mgr. Adamcové telefonicky a následně e-mailem firmě Objektor Architekti s.r.o..

ZÁVĚR:

Kontrolní výbor zjistil, že zadání zakázek:

- a) urbanistická studie obce
- b) mandátní smlouva
- c) Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4 – zadání druhé PD v roce 2021/2022
- d) územní studie centrální části obce Hodslavice

vykazuje nedostatky z hlediska postupů pro naplnění zásad platných pro zadávání veřejných zakázek. Na základě zjištěných skutečností je zřejmé, že ze strany obce by mohlo dojít k porušení povinností a obci tím mohla vzniknout škoda. Kontrolní výbor se domnívá, že nebyly dodržovány principy řádného hospodáře k veřejným financím.

Doporučení pro Zastupitelstvo obce Hodslavice:

1. Dbát na dodržování plnění ustanovení smluv o dílo, včetně předání díla předávacím protokolem.
2. Pořizovat zápisy o vyhodnocování cenových nabídek, nebo formulovat usnesení RO či ZO tak, ať jsou z nich patrné informace důležité pro vyhodnocení CN. Přístupovat k formě výběrových řízení – obálkovou metodou, písemné oslovení minimálně 3 účastníkům a v případě podání pouze jedné cenové nabídky učinit nový výběr.

Dodržovat zásady platné pro zadávání veřejných zakázek, a to:

- zásada transparentnosti,
- zásada přiměřenosti,
- zásada rovného zacházení,
- zásada zákazu diskriminace,
- zásada sociálně odpovědného zadávání,
- zásada environmentálně odpovědného zadávání a
- zásada inovací.

3. Obec uzavřela v období od 21.5.2021 do 7.10.2022 celkem 5 smluv se studiem OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. a dle vyhodnocení KV nebyl dle dostupných materiálů pravděpodobně ve většině případů proveden dostatečný výběr zhotovitele na základě zásad VZMR.

KV shledává nedostatky při výběru zhotovitele, kde nebyly dodrženy zásady pro VZMR, nebyly dodrženy principy řádného hospodáře k veřejným financím:

- a) urbanistická studie obce
- b) mandátní smlouva
- c) Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4 – zadání druhé PD v roce 2021/2022

- d) územní studie centrální části obce Hodslavice
4. KV shledává nedostatky ve vypracování druhého projektu na Revitalizaci objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4 firmou Objektor Architekti s.r.o.:
- a) bylo skutečně nutné vypracování nové PD ve stadiu tak daleké rozpracovannosti realizace díla na základě první PD – zpracované firmou MARK VALA s.r.o. (stavební povolení, schválená dotace)?
 - b) KV se domnívá, že na základě mandátní smlouvy a následného vypracování PD toutéž firmou a bez provedení řádného výběru ve smyslu zadání VZMR, mohlo dojít ke střetu zájmu a zároveň se domnívá, že nebylo provedeno dostatečné posouzení i jinými odborníky než samotným předkládajícím architektem.
 - c) KV se domnívá, že vypracováním druhé PD mohla takto vzniknout obci finanční ztráta.
5. KV se domnívá, že souběhem trvajících Mandátní smlouvy a Smlouvy o provedení díla na zpracování PD stejným architektonickým studiem by mohlo docházet ke střetu zájmu.
6. KV upozorňuje na používání pravidelné formulace usnesení zastupitelstva obce – ZO bere na vědomí usnesení RO př. č. 00-03 . Uváděným souslovím není jasně definováno, jestli jde o pouhé přijetí informace o činnosti RO, nebo o vyslovení souhlasu zastupitelstva obce s konkrétní činností rady obce – konkrétními usneseními.
7. KV doporučuje zvážit možnost vyhradit si finanční omezení pro RO.
8. KV doporučuje předkládat podklady pro ZO ve stejné lhůtě jako pro zastupitele i občanům, a to formou zveřejnění na webu obce.

Dne 2.12.2022

Za kontrolní výbor:

Předseda: Martin Palacký
Člen: Ondřej Kudělka, DiS.
Člen: Karel Neumann
Člen: Dagmar Kudělková
Člen: Jiří Vičan

Přílohy naleznete:

- Č. 1 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 1-3
- Č. 2 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 5-9
- Č. 3 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 10-13
- Č. 4 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, odpověď str. 1-2 a zasláná žádost o poskytnutí informace včetně potvrzení o přečtení
- Č. 5 – Mandátní smlouva předložena v rámci odpovědi na požadavky kontrolního výboru
- Č. 6 – fakturace za mandátní smlouvu předložena v rámci odpovědi na požadavky kontrolního výboru
- Č. 7 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 14
- Č. 8 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 17,18
- Č. 9 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 21-26
- Č. 10 - zveřejněny na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, příloha pdf. Str. 7-12
- Č. 11 – zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, odpověď
- Č. 12 – osobně předloženo Mgr. Adamcovou
- Č. 13 – žádost o podání CN předloženy v rámci odpovědi na požadavky kontrolního výboru
- Č. 14 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, příloha pdf Str. 44-49
- Č. 15 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, druhá žádost, přílohy 5,6
- Č. 16 – zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, příloha pdf str. 50-59
- Č. 17 – fakturace předložena v rámci odpovědi na požadavky kontrolního výboru
- Č. 18 – zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, třetí žádost, příloha str. 27
- Č. 19 – fakturace předložena v rámci odpovědi na požadavky kontrolního výboru
- Č. 20 – fakturace předložena v rámci odpovědi na požadavky kontrolního výboru
- Č. 21 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, příloha pdf Str. 38-43
- Č. 22 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, příloha pdf Str. 3-5
- Č. 23 - zveřejněna na webu obce Hodslavice - obecní úřad – poskytované informace podle z.č. 106, první žádost, el. Příloha č. 7